

# 2024년 본예산 교육환경개선사업 정산 보고

## [학교회계전출금 대상 사업]

### I. 집행내역

[ 금액단위 : 원 ]

사 업 명	물 량	교육비특별회계 전입액	집 행 액	잔 액	비고
석면제거	7,575	492,375,000	364,624,320	127,750,680	2024년:356,025천원 2025년:136,350천원

#### □ 불입서류

○ 시설공사 예산 및 집행현황 양식 1부 <‘불입3’ 양식 참고>

### II. 예산집행실명제

사업담당자		사업추진사항	자체 평가	홈페이지 공개여부
직급	성명			
행정6급	주경미	사업추진내역 참조	620사업 예산의 사용 범위가 석면 인접으로 정해져 있어 2024학년도 석면제거 공사 기간(2025.1.4.~1.22.)이 끝난 후 2025년 연부액 교부는 의미가 없음(학교 입장: 1차 1~2천만원 정도 더 교부를 원함).	공개


- ※ -사업담당자: 책임자적 위치에 있고 사업을 총괄하는 계약 및 시설담당자  
-사업추진사항: 사업물량, 사업금액, 추진일정(계약방법, 계약자, 시공, 준공일자 등)  
-자체평가: 사업추진과정(예산, 계약, 공사분야 등 전체)에서의 문제점 및 성과, 교육청에 건의사항 등

위와 같이 정산서를 제출합니다.

2025. 2. 21.

기관명 : 시흥은행중학교

작성자: 행정6급 주경미 

확인자: 행정실장 이해정 (인) 

## ■ 사업 추진 내역

[단위: 원]

번호	사업내역	사업금액	계약자	계약방법	준공일자	비고
1	설계용역비	35,300,000	세명건축사무소 신승연	수의계약	2024.10.8.	
2	감리용역비	36,000,000	세명건축사무소 신승연	수의계약	2025.1.31.	
3	집기 이전(이사 2회) 용역비	54,900,000	(주)통인에이치앤 씨 오경옥	수의계약	2025.2.25.	
4	본관동 사전청소, 정밀청소, 입주청소 용역비(3회)	54,900,000	(주)유림STS 장순숙	수의계약	2025.2.28.	
5	농도·비산 측정 용역비	32,560,000	(주)지우개 진미래	수의계약	2025.2.4.	
6	지정폐기물처리비	50,560,000	세방환경(주) 김신영	수의계약	2025.1.27.	
7	네트워크 철거 및 재설치비 (학내망, 통신, 무선AP)	20,689,800	네오덕정보기술	수의계약	2025.2.27.	
8	방송공사(전체실스피커, 특별실 스 크린·빔프로젝트) 철거 및 재설치	19,805,000	JDM 김석호	수의계약	2025.2.25.	
9	CCTV 철거 및 재설치비	13,058,560	포콤	수의계약	2025.2.24.	
10	소방공사비 (감지기, 유도등 등 탈부착)	16,262,000	우리소방	수의계약	2025.2.24.	
11	냉난방기 판넬 탈부착 및 종합세척비	21,319,100	(주)티에스시스템 전종훈	수의계약	2025.2.24.	
12	온수기 철거 및 재설치비 (특별실 외)	1,197,000	대유종합공사	수의계약	2025.2.26.	
13	각 교실, 특별실 커튼 세탁 및 탈부착비(170개)	2,618,000	알렉스	수의계약	2025.2.25.	
14	선풍기 재설치비	3,388,000	경인이엔지	수의계약	2025.2.24.	
15	대용량정수기 이동 및 재설치비	905,000	동양정수산업, 맑은기업		2025.2.26.	
16	실내용 정수기 분해 및 재설치 비(코웨이)	210,000	웅진코웨이		2025.2.26.	
17	안내 현수막 제작비	214,500	장인기획		2024.12.17.	
18	석면모니터단수당(4회 실시)	480,000	학부모, 시민단체, 외부전문가		2025.2.3.	
19	석면모니터단 활동물품 구입비	257,360	쿠팡 외		2025.1.7.	
합계		364,624,320				